

İL ÖZEL İDARESİ 2018 YILI İÇMESUYU VE KANALİZASYON PROGRAMI

İŞİN ADI	DURUMU
KÜTAHYA ASLANAPA ASLIHANLAR İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA ALTINTAŞ SARAYCIK KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA DÖMANIÇ KARAMANLAR KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ.
KÜTAHYA GEDİZ GÖYNÜKÖREN KANALİZASYON VE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA HİSARCIK KUTLUBEYLER KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA SİMAV YEŞİLKÖY KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ.
KÜTAHYA PAZARLAR SOFULAR KEPEZ MH. KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA TAVŞANLI KIŞLADEMİRLİ KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ.
KÜTAHYA EMET KÖPRÜVEK KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	BİTTİ

İL ÖZEL İDARESİ 2018 YILI SULAMA PROGRAMI

İŞİN ADI	DURUMU
KÜTAHYA MERKEZ DEMİRCİÖREN GÖLETTEN SULAMA TESİSİ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA EMET KIRGIL KÖYÜ YÜS SULAMA TESİSİ BAKIM ONARIM YENİLEME PROJESİ YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA TAVŞANLI GÜMÜŞGÖLCÜK KÖYÜ GÖLETTEN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	BİTTİ.
KÜTAHYA, GEDİZ KIRAN YÜS SULAMA TESİSİ YENİLEME, TAMAMLAMA, BAKIM VE ONARIM YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA MERKEZ MUSTAFALAR HAVUZDAN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ELMALI KÖYÜ GÖLETTEN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ	BİTTİ.
KÜTAHYA İLİ, SİMAV İLÇESİ, BAŞKONAK KÖYÜ YÜS HAVUZDAN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ	BİTTİ
KÜTAHYA İLİ, SİMAV İLÇESİ, AHMETLİ KÖYÜ GÖLETTEN SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	BİTTİ

KÖY YOLLARI İÇMALİ

İşin Adı	Prg.	Uyg.	%
Sıcak Asfalt (km.)	137,9	149,4	108%
1.Kat Asfalt (km.)	102,2	127,2	124%
2.Kat Asfalt (km.)	66	68,5	104%
Alt Yapı Güçlendirme(km.)	79,2	169,3	214%
Onarım (km.)	68,5	105,4	154%
Asfalt Bakım(Yama)(km.)	1370	1400	102%
Kilit Taşı (m2)	117,480	117,480	100%

2018 YILI (BSK) SICAK ASFALT(ÖZEL İDARE) PROGRAMI								ÖDENEĞİ
S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	
1	Merkez	Demirciören-Dere-Sekiören-Ortaca - Karaağaç	2018	2,5	7,0	100%	Bitti	562.500,00
2	Merkez	Ky.İlt.Sırören	2018	6,5	6,0	100%	Bitti	1.462.500,00
3	Altıntaş	Murathanlar ayr.-Altıntaş	2018	2,1	2,1	100%	Bitti	472.500,00
4	Altıntaş	Murathanlar-Beşkarış	2018	0,6	0,6	100%	Bitti	135.000,00
5	Altıntaş	Yolçatı-Murathanlar	2018	2,2	2,2	100%	Bitti	495.000,00
6	Aslanapa	İlç.Mrk.Bezirgan-Ören-Tokul	2018	0,6	0,6	100%	Bitti	135.000,00
7	Ç.Hisar	Dy.İlt.E.Köprüsü-Doğancılar-Pusatlar	2018	1,6	1,6		pmt atılıyor	360.000,00
8	Domaniç	Çamlıca-Çarşamba	2018		1,8	100%	Bitti	400.000,00
9	D.Pınar	İly.İlt.Büyükaslıhanlar-Ağaçköy	2018	1,1	1,4	100%	Bitti	247.500,00
10	Emet	Ky.İlt.Samrık (Küreci Ayrımına Kadar)	2018	1,7	1,7	100%	Bitti	382.500,00
11	Emet	İly.ilt-Bahatlar-Uzunçam	2018	2	2	100%	Bitti	450.000,00
12	Emet	Ky.ilt-Doğanlar	2018	1	2	100%	Bitti	450.000,00
13	Gediz	İly.ilt-Gümele	2018	1,5	1,8	100%	Bitti	405.000,00
14	Gediz	Dy.ilt-Çeltikçi	2018	2,5	2,5	100%	Bitti	550.000,00
15	Hisarcık	İly.ilt.-Dereköy-Şeyhler	2018	3	3,5	100%	Bitti	675.000,00
16	Simav	Karacahisar Yaykın	2018	3	4,3	100%	Bitti	967.500,00
17	Simav	İly.ilt-Yeşildere	2018	3	3		İhalesi yapıldı.	675.000,00
18	Simav	Efir -Kınık mah.	2018	3,5	3,5	100%	Bitti	787.500,00
19	Simav	Kalkan-Şenköy	2018		1	100%	Bitti	225.000,00

20	Şaphane	İlç.Merk.Üçbaş	2018	2,6	2,6		2019 yılında yapılac	600.000,00
21	Tavşanlı	Dy.İlt.Aliköy	2018	5	5,5	100%	Bitti	1.125.000,00
22	Tavşanlı	İly.İlt.Karapelit	2018	1,5	2	100%	Bitti	337.500,00
23	Tavşanlı	Yeniköy-Dutlar	2018		1,2	100%	Bitti	250.000,00
24	Tavşanlı	Karakaş	2018		0,5	100%	Bitti	112.500,00
TOPLAM				47,5	60,4	127%		12.262.500,00

2018 YILI (BSK) SICAK ASFALT(PROTOKOLLÜ) PROGRAMI								ÖDENEĞİ
S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	
1	Merkez	(Alayunt):-Çayca-Söğüt(FRİG)	2018	5,0	5,0	100%	bitti	1.125.000,00
2	Aslanapa	Dereköy-Pullar (DSİ)	2018	3,0	3,0	100%	bitti	675.000,00
3	Simav	Akdağ-Cevizlik mah.	2018	0,6	0,6	100%	bitti	120.000,00
4	Gediz	Gediz-Belediyesi-Umurbey mah.	2018	1,0	1,0	100%	bitti	225.000,00
5	Emet	(Hasanlar)-Kabaklar (DSİ)	2018	3,0	4,0	100%	bitti	675.000,00
TOPLAM				12,6	13,6	108%		2.820.000,00

2018 YILI (BSK) SICAK ASFALT(KÖYDES) PROGRAMI								ÖDENEĞİ
S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	
1	Merkez	(Sofular)Demirciören-Dere-Tvş.İlç.Sın.	2018	8,5	8,5	100%	Bitti	1.750.000,00
2	Merkez	(Mrkz.ilçe.ilt.)Turgutlar-Karaöz	2018	4,5	4,5	100%	Bitti	925.000,00
3	Merkez	(Kırgıllı Mah.)-Uluköy-Bayramşah	2018	5,0	5,0	100%	Bitti	1.025.000,00
4	Altıntaş	Gr.Ky.İlt.(Çayırbaşı)-Üçhöyük-Şanlıyurt	2018	3,8	3,8	100%	Bitti	855.000,00
5	Altıntaş	Beşkarış-Aydınlar	2018	4	4	100%	Bitti	1.012.500,00
6	Aslanapa	İlç.Mrk.Bezirgan-Ören-Tokul	2018	6,7	6,7	100%	Bitti	1.507.500,00
7	Ç.Hisar	Dy.İlt.E.Köprüsü-Doğancılar-Pusatlar	2018	3,4	3,4	100%	Bitti	771.056,00
8	Domaniç	İl Yolu-Çamlıca-Yeşilköy Grup Yolu	2018	4,7	4,7	138%	Bitti	1.462.500,00
9	D.Pınar	İly.İlt.Büyükaslhanlar-Ağaçköy	2018	1,3	1,3	100%	Bitti	210.000,00
10	Emet	Dy.ilt-Bahatlar-Uzunçam	2018	3	3	100%	Bitti	675.000,00
11	Hisarcık	Dy.ilt.-Depremevleri mh.-Hasanlar-Kabaklar	2018	4	4	100%	Bitti	800.000,00
12	Simav	İly.ilt-Gökçeler-Söğüt	2018	1,5	1,5	100%	İhalesi yapıldı.	337.500,00
13	Simav	Dy.İlt.(Hisarbey)-Yağlılar- (Taklar mah.)-Kıçır-Kızılcık	2018	14	14	100%	Bitti	3.038.871,00
14	Şaphane	İlç.Mrk.Üçbaş	2018	2,4	0		2019 yılında yapılacaktır	550.410,00
15	Tavşanlı	İly.M.Yeniköy-Dutlar- Şapcıdede	2018	3,5	3,5	134%	Bitti	1.057.500,00
16	Tavşanlı	İly.-Çobanköy- G.Gölcük-Şenlik-Eğriöz-Gümüşyeni-Elmalı	2018	5	5	100%	Bitti	1.125.000,00

17	Tavşanlı	İly.-Karacakaş-Çıkrıcak-Üyücek-Çakıllı	2018	2,5	2,5	100%	Bitti	562.000,00
TOPLAM				77,8	75,4	97%		17.664.837,00

2018 YILI KİLİT TAŞI(ÖZEL İDARE&KÖYDES) PROGRAMI								ÖDENEĞİ
S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	
1	Merkez	Eskiyüreğil köyüne 1000m2,Doğarslan köyüne 1000m2 kilitli parke taşı alımı	2018	2000	2000	100	İhale aşamasında	
1	Ç.Hisar	Ağarı köyüne 1000m2,Hacıbekir köyüne 1000m2,Kızık köyüne 1000m2 kilitli parke taşı alımı	2018	3000	3000	100	Bitti	
2	Domaniç	Aksu 1500 m², Berçin 1000 m², Böçen 1000 m², Büklerler 1000 m², Çakıl 1000 m², Domurköy 1350 m², Erikli 500 m², Fındıcak 1000 m², Fıranlar 1000 m², Karamanlar 1000 m², Kırık 1000 m²,Kozcağız 1000 m², Kozluca 1000 m², Muhacirler 500 m², Ortaca 1000 m², Safa 1000 m², Seydikuzu 500 m²,Soğucak 1000 m² KöyleriKöy İçi Yolları Beton Parke Taşı alım ve döşeme işi	2018	17.350	17.350	100%	Bitti	606.366,00

3	Domaniç	Çokköy 500 m ² taş alımı ve döşeme işi ile Çamlıca 1500 m ² ,Karaköy 300m ² ,Murath 2500 m ² ,Sarıot 1500 m ² , Saruhanlar 1500 m ² ,kilit taşı alımı	2018	7.800	7.800	100%	Bitti	97.054,00
4	Domaniç	Berçin 500 m ² , Böçen 1000 m ² ,Çamlıca 500 m ² , Çarşamba 500 m ² , Çokköy 500 m ² , Domurköy 1000 m ² , Durabey 500 m ² Fıranlar 500 m ² , Güney 500 m ² , Karaköy 500 m ² , Küçükköy 500 m ² , Muratlı 500 m ² . Sarıot 500 m ² , Saruhanlar 500 m ² , Soğucak 300 m ² , Yeşilköy 500 m ²	2018	8.800			İhale aşamasında	
5	D.Pınar	Ağaçköy:600m2,Alliören:600m2,Arpalı :600m2,Büyükaslıhanlar:600m2,Eyide mir:600m2,Hamur:600m2,Kızılca:600 m2,Küçükaslıhanlar:600m2,Selkisaray: 600m2,Yüyük:600m2 köylere kilit taşı	2018	6.000			İhale aşamasında	114.836,00
6	Emet	Gürpınar köyü-5000 m ² ;Aydıncık köyü-5000 m ² ;Konuş köyü-2000m ² ;Eğrigöz köyü-2500 m ² ;Kayı köyü-3000m ² ;Esatlar köyü-3000m ² ;Abaş köyü-1500m ² ;Bahatlar köyü-2000m ² ;Doğanlarköyü-3000m ² ;Eseler köyü2000m ² ;İğdeköy-1000m ² ;Kabaklar köyü-1.500m ² ;Kırgıl köyü-2000m ² ;Küreci köyü-500m ² ;Ömerfakı köyü-2000m ² köy içi kilit taşı işi	2018	36.000	36.000	100%	Bitti	612.000,00
7	Gediz	Çukurören(1.500m2)Dörtdeğirmen2.000m2)-Sandıklı2.500m2)-Yağmurlar2.000) m2 kilit taşı döşeme işi	2018	8.000	8.000	100%	Bitti	227.728,00
8	Pazarlar	Akşinik:1.000m2-Sofular:1.500m2-Örey:1.000m2-Sarayköy:1.500m2-Yenice:1.500m2-Orhanlar:1.500m2 Köylere kilitli parke taşı alımı	2018	8.000	8.000	100%	Bitti	141.600,00
9	Pazarlar	Orhanlar:1.500m2-Saray:1.500m2-Örey:600m2 Köylere kilitli parke taşı alımı	2018	3.600			devam ediyor	66.907,00
10	Şaphane	Ayvacık,Değirmendere,Karamustafalar köylere Kilitli Beton Parke Taşı Alımı	2018	3.000	3.000	100%	Bitti	
11	Şaphane	Köyiçi Kilitli Beton Parke Taşı Alımı	2018	7.000	7.000	100%	Bitti	128.000,00

12	Muhtelif İlçeler	Altıntaş-Çayırbaşı:500m2-6'lık Kilit taşı,Aslanapa Çalköy:500m2-6'lık Kilit Taşı, Domaniç-Berçin:1000 m2-8'lik Kilit Taşı, Simav-Çitgöl:930 m2-6'lık Kilit Taşı, Tavşanlı Kızılcukur:1000m2 8'lik Kilit taşı ve 350 m Bordür,Tavşanlı- Köşeler 1000 m2 6 lık -Gediz-Çukurören-2.000 m2 8.lik Kilit taşı alımı	2018	6.930	6.930	100%	Bitti	
TOPLAM				117.480	99.080			1.994.491,00

2018 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT

S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	ÖDENEĞİ
1	Merkez	Makasalanı - Damlalıkaraağaç	2018	2	4	100	Bitti	431.200,00
2	Merkez	Söğütyaylası-Güllüdere	2018	5	5	100	Bitti	539.000,00
3	Merkez	(Andız) Kınık	2018	3	3,5	100	Bitti	377.300,00
4	Merkez	Dy.İlt.Sofça	2018	1	1	100	Bitti	107.800,00
5	Merkez	Ky.İlt.Kuyusinir	2018	5	7	100	Bitti	752.500,00
6	Merkez	Çavuşçiftliği	2018	1,5	1,5	100	Bitti	161.700,00
7	Merkez	Belkavak-Çöğürler	2018	1	1	100	Bitti	107.800,00
8	Merkez	Kozluca-Yumaklı	2018		3	100	Bitti	323.400,00
9	Altıntaş	İly.ilt-Pınarcık	2018		1	100	Bitti	107.800,00
10	Aslanapa	Ky.İlt.Haydarlar	2018	2,0	2,0	100%	Bitti	215.600,00
11	Aslanapa	Ky.İlt.Çukurca	2018	2,0	2,0	100%	Bitti	215.600,00
12	Aslanapa	Ky.İlt.Gölbaşı	2018	1,2	1,2	100%	Bitti	129.360,00
13	Aslanapa	Ky.İlt.Adaköy	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
14	Aslanapa	Ky.İlt.Kureşler	2018	2,0	2,0	100%	Bitti	215.600,00
15	Aslanapa	Ky.İlt.Çamdibi	2018	3,5	3,5	100%	Bitti	377.300,00
16	Ç.hisar	Dy.İlt Hacı Mahmut (Hacı Kebir bağ.)	2018	4,0	4,0	100%	Bitti	431.200,00
17	Domanıç	Grp.Ky.İlt.Erikli	2018	6,0	6,0	100%	Bitti	646.800,00
18	Domanıç	Karamanlar-Çayören	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
19	Domanıç	Aksu-Fındıcak (Köy İçi)	2018	0,7	1,2	100%	Bitti	75.460,00
20	D.Pınar	Yayla-Hamurköy	2018		0,5	100%	Bitti	53.900,00
21	Emet	İly.İlt.Esatlar	2018	1,0	1,0	100%	Bitti	107.800,00
22	Emet	Yenice (Pknik Alanı)	2018	1,0	1,0	100%	Bitti	107.800,00
23	Emet	Ky.İlt.Düşecek	2018	0,5	0,5	100%	Bitti	53.900,00
24	Emet	İly.İlt.Günlüce-Çamlıca Mah.	2018	2,0	2,0	100%	Bitti	215.600,00
25	Emet	Dereli Köy Yolu	2018	0,5	0,5	100%	Bitti	53.900,00
26	Gediz	İly.İlt.Akkaya	2018	4,5	4,5	100%	Bitti	485.100,00
27	Gediz	(Ihca) Üzümlü	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
28	Gediz	İly.İlt.Dedeköy	2018	0,3	0,3	100%	Bitti	32.340,00
29	Gediz	Güzüngülü-Işıklar	2018	2	2,0	100%	Bitti	
30	Gediz	Ihca köy içi	2018	0,5	0,5	100%	Bitti	107.800,00
31	Gediz	Polat Köy İçi	2018	0,3	0,3	100%	Bitti	32.340,00
32	Gediz	İly.ilt-Uğurluca	2018	0	2,5	100%	Bitti	269.500,00
33	Gediz	Sazköy Köy İçi	2018	1	1,0	100%	Bitti	107.800,00
34	Gediz	Dy.ilt-Yaylaköy	2018	1	1,0	100%	Bitti	107.800,00
35	Pazarlar	Örey-Yapak Mah.	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00

36	Pazarlar	Çamköy - Akşinik	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
37	Simav	Beyce - Çitgöl	2018	1	2,0	100%	Bitti	107.800,00
38	Simav	Sarkatlar-Bedirler	2018	6	12,0	100%	Bitti	646.800,00
39	Simav	Kalkan - Şenköy	2018	1	1,0	100%	Bitti	107.800,00
40	Şaphane	İlç.Mr.Ayvacic	2018	1	1,0	100%	Bitti	107.800,00
41	Tavşanlı	Köseler -Nusretler	2018	6	6,0	100%	Bitti	646.800,00
42	Tavşanlı	Kızılcukur - Eşen	2018	2	4,0	100%	Bitti	215.600,00
43	Tavşanlı	Aliköy - Vakıf	2018	2	2,0	100%	Bitti	215.600,00
44	Tavşanlı	Kargılı-Çaltılı-Doğanlar-Öksüzler	2018		4,0	100%	Bitti	431.200,00
45	Tavşanlı	Başköy Köy İçi	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
46	Tavşanlı	Kızılcukur-Gözören Mah.	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
TOPLAM				84,0	109,0	130%		10.562.300,00

2018 YILI ÖZEL İDARE ORTAK YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT								ÖDENEĞİ
S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	
1	Alt./D.Pınar	Yaylaköy-Hamurköy	2018	4	4	100%	Bitti	431.200,00
2	Alt./D.Pınar	Oysu - Yüglük	2018				3 km. 2019 yılında yapıl	323.400,00
3	Sim./Tav.	Avcılar-Örencik	2018	3	3	100%	Bitti	323.400,00
4	Tav./Dom.	Elmalı - Fındıcak	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	161.700,00
5	Mrk./Bil.	Nusret - Bilecik İl Sın.	2018	2,5	2,5	100%	Bitti	269.500,00
6	Sim./Paz.	Dy. İlt. Ayvalık Mah.	2018	3	3	100%	Bitti	323.400,00
TOPLAM				14,0	14,0	100%		1.832.600,00

2018 YILI ÖZEL İDARE (PROTOKOLLÜ)YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT								ÖDENEĞİ
S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	
1	Gediz	Dy.ilt-Yenikent-İbrahimkahya	2018	2	2	100%	Bitti	60.500,000
2	Simav	(Eynal)-Hüsüm mh.-Toki	2018	1	1	100%	Bitti	30.250,000
3	Tavşanlı	Moymul-Dağçeşme mh.yolu	2018	1,2	1,2	100%	Bitti	36.300,000
TOPLAM				4,2	4,2	100%		127.050,000

2018 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 2.KAT ASFALT							

S. NO.	İLÇESİ	YOL ADI	PROG. YILI	PRG. (Km.)	UYG. (Km.)	UYG. %	DURUMU	ÖDENEĞİ
1	Merkez	Söğütyaylası-Güllüdere	2018	5	5	100%	Bitti	151.250,00
2	Merkez	Kozluca-Yumaklı	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	45.000,00
3	Atıntaş	İly.İlt.Karaağaç	2018	1,8	1,8	100%	Bitti	54.450,00
4	Atıntaş	İly.İlt.Akçaköy	2018	2,7	2,7	100%	Bitti	81.675,00
7	Domaniç	Aksu-Fındıcak (Köy İçi)	2018	2,0	2,0	100%	Bitti	60.500,00
8	Domaniç	İlç.Mrk.Tıraz	2018	5,0	5,0	100%	Bitti	151.250,00
9	Domaniç	İly.İlt.Sefa	2018	5,0	5,5	100%	Bitti	151.250,00
10	Emet	Yenice (Pknik Alanı)	2018	4,0	4,0	100%	Bitti	121.000,00
11	Emet	Ky.İlt.Düşecek	2018	2,5	2,5	100%	Bitti	75.625,00
14	Gediz	Yukarısusuz - Cebrail	2018	8,0	8,0	100%	Bitti	242.000,00
15	Gediz	Üzümlü - Fatih Mah.	2018	4	4,0	100%	Bitti	121.000,00
16	Gediz	İlç.Mrk.Pınarbaşı-Gürlek	2018	5	6,0		Bitti	151.250,00
17	Gediz	Kıran - Yeşilçay	2018	2	2,0		Bitti	60.500,00
18	Gediz	İly.İlt.Gümüşköy	2018	2	2,0	100%	Bitti	60.500,00
19	Gediz	Köpenez - Yeşilçay	2018	4	5,0	100%	Bitti	121.000,00
20	Şaphane	İlç.Mr.Ayvacak	2018	4,5	4,5	100%	Bitti	136.125,00
21	Tavşanlı	Kargılı-Çaltılı-Doğanlar-Öksüzler	2018	7	7,0	100%	Bitti	211.750,00
TOPLAM				66,0	68,5	104%		1.996.125,00

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

30250

2018 YILI ONARIM PROGRAMI

S. NO.	İLÇE ADI	KÖY ADI	PROG. YILI	PRG.	UYG.	UYG. %	DURUMU	ÖDENEĞİ
1	Merkez	Demirciören-Dere-Sekiören-Ortaca -Karaağaç	2018	4	4,0	100%	Bitti	300.000,00
2	Merkez	Yazlıca Ayrımı- Sırören	2018	4	4,0	100%	Bitti	300.000,00
3	Merkez	Kuyusindir- Alaoğlu	2018	5	5,0	100%	Bitti	375.000,00
4	Altıntaş	İly İlt Alıncık-Işıklar	2018	4	4,0	100%	Bitti	300.000,00
5	Altıntaş	(Çayırbaşı)-Üçhöyük	2018	0	4,0	100%	Bitti	300.000,00
6	Altıntaş	Oysu-Yüglük	2018	0	7,0	100%	Bitti	525.000,00
7	Altıntaş	Murathanlar ayr.-Altıntaş ky.	2018	0	4,5	100%	Bitti	350.000,00
8	Aslanapa	Dy.İlt.Pazarcık	2018	3,2	3,2	100%	Bitti	240.000,00
9	Aslanapa	Yağcılar viraj düzenlemesi	2018	0	0,2	100%	Bitti	60.000,00
10	Ç.hisar	Dy.ilt-Ef.köprüsü-Doğancılar	2018	3	3,0	100%	Bitti	225.000,00
11	Domaniç	Güney-Böçen	2018	3	4,5	150%	Bitti	225.000,00
12	Domaniç	Karamanlar-Sarıot	2018	0	2,0	100%	Bitti	150.000,00
13	Emet	Katrandağı-Güldüren	2018	4	4,0	100%	Bitti	300.000,00
14	Emet	İly. İlt. Subak- Konuş	2018	4	6,0	150%	Bitti	300.000,00
15	Gediz	Yağmurlar-Yeğınler-Samralar	2018	0,5	0,5	100%	Bitti	37.500,00
16	Gediz	Üzümlü -Ilıca kaphıaları	2018	1	1,0	100%	Bitti	75.000,00
17	Gediz	Eceköy-Sazak	2018	4	6,5	163%	Bitti	300.000,00

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

18	Gediz	İly.İlt.Karaağaç	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	112.500,00
19	Hisarcık	Dereköy-Şeyhler	2018	0	0,5	100%	Bitti	35.000,00
20	Hisarcık	Kızılcukur-Kestel	2018	1	1,5	150%	Bitti	75.000,00
21	Hisarcık	Ulaşlar-Saklar Yol Ayrımı	2018	2	4,5	225%	Bitti	325.000,00
22	Hisarcık	Karaağıl	2018	2,8	3,0	107%	Bitti	225.000,00
17	Simav	Yağlılar-Akpınar-Kiçir	2018	5	5,0	100%	Bitti	375.000,00
18	Simav	İly.İlt.Kestel	2018	5	8,0	160%	Bitti	600.000,00
19	Şaphane	İlç.Merk.Üçbaş	2018	1	5,0	500%	Bitti	75.000,00
20	Tavşanlı	İly.İlt.Karapelit	2018	1,5	2,0	133%	Bitti	112.500,00
21	Tavşanlı	Eğriöz- Gümüşyeni 7 km	2018	7	8,0	114%	Bitti	600.000,00
22	Tavşanlı	Şapçı-Çamalan 2 km	2018	2	3,0	150%	Bitti	225.000,00
GENEL TOPLAM				68,5	105,4	154%		7.122.500,00

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

2018 YILI ALT YAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI

S. NO	İLÇE ADI	KÖY ADI	PROG. YILI	PRG.	UYG.	UYG. %	DURUMU	ÖDENEĞİ
1	Merkez	Demirciören-Dere-Sekiören-Ortaca -Karaağaç	2018	4	4,0	100%	Bitti	120.000,00
2	Merkez	Yazlıca Ayrımı- Sırören	2018	4	4,0	100%	Bitti	120.000,00
3	Merkez	Kuyusınir- Alaoğlu	2018	5	5,0	100%	Bitti	150.000,00
4	Merkez	Kirazlıyayla	2018	0	1,0	100%	Bitti	30.000,00
5	Merkez	Söğütyaylası	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
6	Merkez	Haymana	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
7	Merkez	Kepez-İshakçılar	2018	0	6,0	100%	Bitti	180.000,00
8	Merkez	Akoluk	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
9	Merkez	Darıca	2018	0	1,0	100%	Bitti	30.000,00
10	Merkez	Gelinkayası	2018	0	1,0	100%	Bitti	30.000,00
11	Merkez	Akçamescit-Çifteoluklar	2018	0	6,5	100%	Bitti	190.000,00
12	Merkez	Aslanlı köy içi	2018	0	5,0	100%	Bitti	150.000,00
13	Merkez	Sekiören köy içi	2018	0	1,5	100%	Bitti	45.000,00
14	Merkez	Darıca köy içi	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
15	Merkez	Büyüksaka köy içi	2018	0	1,5	100%	Bitti	45.000,00
16	Altıntaş	Murathanlar ayrımı-Altıntaş ky.	2018	0	4,5	100%	Bitti	130.000,00
17	Altıntaş	İly İlt Alıncık-Işıklar	2018	4	4,0	100%	Bitti	120.000,00
18	Altıntaş	(Çayırbaşı)-Üçhöyük	2018	0	4,0	100%	Bitti	120.000,00
19	Altıntaş	Oysu-Yüglük	2018	0	7,0	100%	Bitti	210.000,00
20	Altıntaş	Sevdiğin	2018	0	5,0	100%	Bitti	150.000,00
21	Altıntaş	Yalnızsaray	2018	0	3,2	100%	Bitti	90.000,00
22	Altıntaş	Çayırbaşı	2018	0	2,0	100%	Bitti	60.000,00
23	Altıntaş	Kuyucak köy içi	2018	0	3,5	100%	Bitti	100.000,00

30000

30000

30000

30000

24	Aslanapa	Grup Yolu bağlantısı- Gölbaşı	2018	1,2	1,2	100%	Bitti	36.000,00
25	Aslanapa	Bayramşah -Köreken	2018	3,5	3,5	100%	Bitti	105.000,00
26	Aslanapa	Pazarcık	2018	3,2	3,2	100%	Bitti	100.000,00
27	Aslanapa	Yağcılar viraj düzenlemesi	2018	0	1,0	100%	Bitti	30.000,00
28	Aslanapa	Esenköy	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
29	Aslanapa	Ortaca köy içi	2018	0	3,0	100%	Bitti	90.000,00
30	Ç.hisar	Dy.İlt-E.Köprüsü-Doğancılar	2018	3	3,0	100%	Bitti	90.000,00
31	Domaniç	Güney-Böçen	2018	4	4,5	113%	Bitti	120.000,00
32	Domaniç	Karamanlar-Sarıot	2018	0	2,0	100%	Bitti	60.000,00
33	Emet	Katrandağı-Güldüren	2018	4	4,0	100%	Bitti	120.000,00
34	Emet	İly. İlt. Subak- Konuş	2018	4	6,0	150%	Bitti	180.000,00
35	Gediz	Yağmurlar-Yeğinler-Samralar	2018	0,5	0,5	100%	Bitti	15.000,00
36	Gediz	Üzümlü -Ilıca kaplıcaları	2018	1	1,0	100%	Bitti	30.000,00
37	Gediz	Eceköy-Sazak	2018	4	6,5	163%	Bitti	120.000,00
38	Gediz	İly.İlt.Karaağaç	2018	1,5	1,5	100%	Bitti	45.000,00
39	Gediz	Kurtçam-Hacı Zeybekler Mh.- Yeni Mahalle	2018	3	3,0	100%	Bitti	90.000,00
40	Hisarcık	Kızılcukur-Kestel	2018	1	1,5	150%	Bitti	45.000,00
41	Hisarcık	Ulaşlar-Saklar Yol Ayrımı	2018	2	4,5	225%	Bitti	125.000,00
42	Hisarcık	Karaağıl	2018	2,8	3,0	107%	Bitti	90.000,00
43	Hisarcık	Dereköy-Şeyhler	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
44	Simav	Yağınlar-Akpınar-Kiçir	2018	5	5,0	100%	Bitti	150.000,00
45	Simav	İly.İlt.Kestel	2018	5	8,0	160%	Bitti	240.000,00
46	Simav	Kayaışık-Yassıeynihan	2018	1	1,0	100%	Bitti	30.000,00
47	Simav	Küplüce-Kuşu	2018	1	1,0	100%	Bitti	30.000,00
48	Simav	Bedirler-Sarkatlar	2018	0	1,0	100%	Bitti	30.000,00
49	Simav	Gölköy	2018	0	1,0	100%	Bitti	30.000,00
50	Şaphane	İlç.Merk.Üçbaş	2018	1	5,0	500%	Bitti	30.000,00

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

51	Tavşanlı	Kızılcukur-Eşen	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
52	Tavşanlı	Karaköy	2018	0	1,6	100%	Bitti	50.000,00
53	Tavşanlı	Ovacık	2018	0	0,5	100%	Bitti	15.000,00
54	Tavşanlı	İsaköy-Şenlik	2018	0	1,5	100%	Bitti	45.000,00
55	Tavşanlı	İly.İlt.Karapelit	2018	1,5	2,5	167%	Bitti	70.000,00
56	Tavşanlı	Eğriöz- Gümüşyeni	2018	7	8,0	114%	Bitti	240.000,00
57	Tavşanlı	Şapçı-Çamalan	2018	2	3,0	150%	Bitti	90.000,00
58	Tavşanlı	Ayvalı-Gölet yolu	2018	0	0,6	100%	Bitti	20.000,00
59	Tavşanlı	İly.ilt-Demirbilek	2018	0	3,5	100%	Bitti	100.000,00
GENEL TOPLAM				79,2	169,3	214%		2.376.000,00

30000

30000

30000

30000

2018 YILI (ÖZEL İDARE) MENFEZ PROGRAMI

Merkez	Demirciören-Dreköy-Sekiören Ortaca grup yolu	3	3	3x3=36 mt 3x3=6 mt. 2x2=10 mt.	Bitti
Şaphane	İlçe Merkezi-Üçbaş	0	1	3x3=18	Bitti
Tavşanlı	Tavşanlı (Ayvalı sorgun mh.)menfez işi	0	1		Bitti
Merkez	Kargın (Eskişehir il sınırı) menfez işi	0	1		Bitti
Merkez	Yeşilbayır	0	1		Bitti
	Toplam	3	7		